

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
 EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO (PR-433), ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ARAUCÁRIA E CURITIBA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 8,98 KM
 RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO:
 ENFª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCAZAK | CREA: 146.511-0/PR | ART: 1720244798727
 ENFª THAIS CAROLINE AVES FERREIRA CAMARGO | CREA: 170.607-0/PR | ART: 1720244798867
OBS: PREZADO URGENTE, SE ATENHA QUE ESTA OBRA FOI PLANEJADA PARA EXECUÇÃO EM VÁRIAS FASES DE TRABALHO SIMULTÂNEAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
		1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	TOTAL	%	R\$						
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22.922.442,62	5,28%	0,00%	11.599,15	0,01%	2.051,35	0,00%	6.048,83	0,08%	13.196,71	0,07%	15.445,43	0,00%	-	0,00%	765,83
2.0	PROGRAMAS AMBIENTAIS	6.407.124,45	1,63%	2,39%	187.843,90	0,52%	33.220,88	1,53%	97.958,52	3,34%	213.715,80	3,90%	250.133,05	0,00%	-	0,19%	12.402,38
3.0	MOBILIZAÇÃO	14.109,66	0,04%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.0	CANTEIRO DE OBRAS	8.111.966,69	2,08%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
5.0	SINALIZAÇÃO DE OBRA	220.847,02	0,06%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.0	TERRAPLANAGEM	151.096.586,84	38,34%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
7.0	DRENAGEM	22.338.800,65	5,67%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
8.0	PAVIMENTAÇÃO	63.060.047,04	16,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
9.0	LUGARES DE TUMBOZOS	9.549.340,54	2,42%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
10.0	OBRAS COMPLEMENTARES	24.095.066,95	6,11%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
11.0	OBRAS DE ARTE	65.223.637,67	16,55%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
12.0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.099.086,87	1,79%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA - RDU	3.015.563,20	0,77%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.0	SINALIZAÇÃO VÁRIA	4.400.033,37	1,12%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
15.0	PAISAGISMO	3.418.528,46	0,87%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
16.0	INTERFERÊNCIAS	2.935.746,64	0,74%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
17.0	DESMOBILIZAÇÃO	14.109,66	0,04%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL		394.143.002,23	100,00%	0,05%	199.443,05	0,01%	35.272,23	0,09%	104.007,34	0,06%	226.911,51	0,07%	265.378,48	0,00%	-	0,00%	13.168,21
TOTAL ACUMULADO		394.143.002,23	0,05%	0,05%	199.443,05	0,06%	234.715,28	0,09%	338.722,62	0,14%	565.635,13	0,21%	831.213,61	0,21%	831.213,61	0,21%	844.381,82

Assinatura Avançada realizada por: **Thais Caroline Aves Ferreira Camargo (XXX.946.549-XX)** em 02/10/2024 15:48 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo **22.838.109-8** por: **Maria Paula Guillen Cavarsan** em: 02/10/2024 15:33. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eptocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **798bfd4d28329bc1e67f54821d5207cc**.

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO (PR-423), ENTRE OS MUNICÍPIOS DE AIF
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO:
ENEP CIBELE CRISTINE MELLO FRANZAK | CREIA: 148.531-0/PR | ART.172024798677
ENEP THAIS CAROLINE AVES FERREIRA CAMARGO | CREIA: 170.207-0/PR | ART.1720244788867
**OBS: PREZADO LICITANTE, SE ATENHA QUE ESTA OBRA FOI PLANEJADA PARA EXECUÇÃO EM VÁRIAS FRENTES
DE TRABALHO SIMULTÂNEAS.**

ITEM	DESCRIÇÃO	8ª MEDIÇÃO		9ª MEDIÇÃO		10ª MEDIÇÃO		11ª MEDIÇÃO		12ª MEDIÇÃO		13ª MEDIÇÃO		14ª MEDIÇÃO	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	TOTAL														
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00%	382,22	0,08%	18.142,20	0,00%	-	0,00%	-	0,09%	20.964,67	1,05%	240.338,72	0,69%	158.212,74
2.0	PROGRAMAS AMBIENTAIS	0,10%	6.201,19	4,39%	259.807,77	0,00%	-	0,00%	-	5,30%	339.514,99	44,7%	286.452,31	2,51%	160.897,56
3.0	MOBILIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	33,33%	47.364,22	33,33%	47.364,22
4.0	CANTEIRO DE OBRAS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	3.247.796,68	15,00%	1.216.795,00
5.0	SINALIZAÇÃO DE OBRA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	14,00%	30.918,58	2,97%	6.549,26
6.0	TERRAPLANAGEM	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,19%	282.661,61	0,75%	1.130.646,45
7.0	DRENAGEM	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
8.0	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
9.0	LIGANTES BETUMINOSOS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
10.0	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
11.0	OBRAS DE ARTE	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
12.0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA - EDU	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.0	SINALIZAÇÃO VÁRIA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
15.0	PASAGEM	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
16.0	INTERFERÊNCIAS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
17.0	DESMOBILIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	TOTAL	0,00%	6.584,10	0,08%	311.955,07	0,00%	-	0,00%	-	0,09%	360.479,65	1,05%	4.132.512,13	0,69%	2.720.465,23
	TOTAL ACUMULADO	0,22%	850.965,92	0,30%	1.102.915,99	0,30%	1.102.915,99	0,30%	1.102.915,99	0,33%	1.521.395,64	1,43%	5.654.907,77	2,13%	8.376.373,00

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
 EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO (PR-423), ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ARI
 RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO:
 ENFO CRISTINE MELO FRANCAZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 172024/78877
 ENFO FÁBIO CAROLINE AVES FERREIRA CAMARGO | CREA: 170.207-D/PR | ART 172024/78887
OBS: PRÉZADO LICITANTE, SE ATENTAR QUE ESTA OBRA FOI PLANEJADA PARA EXECUÇÃO EM VÁRIAS FRENTES DE TRABALHO SIMULTÂNEAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	15ª MEDIÇÃO		16ª MEDIÇÃO		17ª MEDIÇÃO		18ª MEDIÇÃO		19ª MEDIÇÃO		20ª MEDIÇÃO		21ª MEDIÇÃO	
		%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS
	TOTAL														
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,32%	30.1548,20	4,20%	96.1715,02	4,38%	1.003.894,79	4,36%	599.896,07	4,36%	1.000.283,45	5,24%	1.124.580,55	5,76%	1.320.039,44
2.0	PROGRAMAS AMBIENTAIS	2,49%	159.405,31	1,54%	88.608,41	4,07%	286.452,11	3,46%	221.694,46	3,66%	227.967,91	3,66%	227.967,91	3,83%	245.000,09
3.0	MOBILIZAÇÃO	31,33%	47.364,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.0	CANTEIRO DE OBRAS	15,00%	1.126.795,00	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96
5.0	SINALIZAÇÃO DE OBRA	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26
6.0	TERRAPLANAGEM	1,76%	2.654.335,18	9,41%	14.215.484,19	9,41%	14.215.484,19	9,41%	14.215.484,19	9,41%	14.215.484,19	11,81%	17.847.892,71	11,25%	16.999.907,87
7.0	DRENAGEM	3,58%	799.088,22	3,58%	799.088,22	4,33%	966.656,52	4,33%	966.656,52	4,33%	966.656,52	4,33%	966.656,52	4,33%	966.656,52
8.0	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	2,76%	1.743.582,02
9.0	LIGANTES BETUMINOSOS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
10.0	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1,95%	470.414,92
11.0	OBRAS DE ARTE	0,00%	-	0,56%	364.779,51	1,06%	692.433,05	1,06%	692.433,05	1,06%	692.433,05	1,06%	692.433,05	1,06%	692.433,05
12.0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA - EDU	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.0	SINALIZAÇÃO VÁRIA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
15.0	PASAGEM	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	4,76%	162.787,07
16.0	INTERFERÊNCIAS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
17.0	DESMOBILIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	TOTAL	1,32%	5.185.085,29	4,20%	16.516.375,27	4,38%	174.616.030,8	4,36%	171.592.846,51	4,36%	171.592.846,51	5,34%	21.056.212,96	5,76%	22.697.593,20
	TOTAL ACUMULADO	3,44%	13.154.148,39	7,64%	30.097.775,96	12,02%	473.933.799,4	16,38%	644.592.295,55	20,74%	811.751.732,89	26,08%	102.807.945,85	31,84%	125.505.539,05

Assinatura Avançada realizada por: **Thais Caroline Aves Ferreira Camargo (XXX.946.549-XX)** em 02/10/2024 15:48 Local: AMEP/DIVFC, **Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX)** em 02/10/2024 16:55 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo **22.838.109-8** por: **Maria Paula Guillen Cavarsan** em: 02/10/2024 15:33. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eptocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **798bfd4d28329bc1e67f54821d5207cc**.

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO (PR-423), ENTRE OS MUNICÍPIOS DE AR
RESPONDÁVEL E FÉLIX ORÇAMENTO:
EMP: CIBELE CRISTINE MELLO FRANCAZAK | CREA: 148.531-D/PR | ART: 172044788677
EMP: FIMAS CAROLINE AVES FERREIRA CAMARGO | CREA: 170.207-D/PR | ART: 172044788687
**OBS: PREZADO LICITANTE, SE ATENTAR QUE ESTA OBRA FOI PLANEJADA PARA EXECUÇÃO EM VÁRIAS FRENTES
DE TRABALHO SIMULTÂNEAS.**

ITEM	DESCRIÇÃO	22ª MEDIÇÃO		23ª MEDIÇÃO		24ª MEDIÇÃO		25ª MEDIÇÃO		26ª MEDIÇÃO		27ª MEDIÇÃO		28ª MEDIÇÃO	
		%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS
	TOTAL														
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,91%	1.354.447,70	4,18%	92.775,22	4,52%	1.036.142,45	5,34%	1.223.009,56	5,34%	1.224.583,09	5,43%	1.244.075,72	5,17%	1.185.005,10
2.0	PROGRAMAS AMBIENTAIS	3,15%	20.154,12	2,88%	184.293,19	3,28%	245.090,09	4,60%	294.521,39	1,93%	123.925,42	2,61%	167.474,39	1,66%	106.677,49
3.0	MOBILIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.0	CANTEIRO DE OBRAS	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96
5.0	SINALIZAÇÃO DE OBRA	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26
6.0	TERRAPLANAGEM	11,25%	16.999.907,87	3,60%	5.438.758,86	3,60%	5.438.758,86	3,60%	5.438.758,86	3,60%	5.438.758,86	3,19%	4.819.052,54	2,59%	3.915.070,13
7.0	DRENAGEM	4,33%	966.656,52	4,33%	966.656,52	4,33%	966.656,52	5,22%	1.165.500,13	6,10%	1.361.598,76	10,09%	2.253.432,12	10,12%	2.261.594,50
8.0	PAVIMENTAÇÃO	2,76%	1.741.352,02	2,76%	1.741.352,02	4,68%	2.952.280,91	8,27%	5.216.268,03	8,27%	5.216.268,03	8,27%	5.216.268,03	8,27%	5.216.268,03
9.0	LIGANTES BETUMINOSOS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1,03%	98.721,27	1,03%	98.721,27	1,03%	98.721,27	1,03%	98.721,27
10.0	OBRAS COMPLEMENTARES	1,95%	470.414,92	1,95%	470.414,92	1,95%	470.414,92	1,95%	470.414,92	1,95%	470.414,92	1,95%	470.414,92	1,95%	470.414,92
11.0	OBRAS DE ARTE	1,76%	1.146.403,59	9,66%	6.300.489,11	9,66%	6.300.489,11	9,66%	6.300.489,11	9,66%	6.300.489,11	9,66%	6.300.489,11	9,66%	6.300.489,11
12.0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	5,88%	415.240,40	5,88%	415.240,40	5,88%	415.240,40	5,88%	415.240,40
13.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA - EDU	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.0	SINALIZAÇÃO VÁRIA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
15.0	PASSEGIOS	4,76%	162.787,07	4,76%	162.787,07	4,76%	162.787,07	4,76%	162.787,07	4,76%	162.787,07	4,76%	162.787,07	4,76%	162.787,07
16.0	INTERFERÊNCIAS	5,00%	146.787,43	5,00%	146.787,43	5,00%	146.787,43	5,00%	146.787,43	5,00%	146.787,43	5,00%	146.787,43	5,00%	146.787,43
17.0	DESMOBILIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	TOTAL	5,91%	23.289.230,47	4,18%	164.832,93,86	4,52%	1.781.609,58	5,34%	21.109.200,40	5,34%	21.056.256,59	5,43%	21.391.435,23	5,17%	20.375.772,67
	TOTAL ACUMULADO	37,78%	148.794.769,52	41,93%	163.262.973,38	46,45%	183.079.062,95	51,79%	204.108.263,35	57,13%	225.164.519,94	62,55%	246.553.945,17	67,72%	266.931.672,84

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
 EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO (PR-423), ENTRE OS MUNICÍPIOS DE AR
 RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO:
 ENOP Cibele Cristine Mello Franczak | CREIA: 148.531-0/PR | ART.172024798877
 ENOP Thaís Caroline Aves Ferreira Camargo | CREIA: 170.207-0/PR | ART.1720244788867
Obs: PREZADO LICITANTE, SE ATENDER QUE ESTA OBRA FOI PLANEJADA PARA EXECUÇÃO EM VÁRIAS FRENTES DE TRABALHO SIMULTÂNEAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	2ª MEDIÇÃO			3ª MEDIÇÃO			4ª MEDIÇÃO			5ª MEDIÇÃO			6ª MEDIÇÃO			7ª MEDIÇÃO				
		%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,20%	1.192.495,88	3,84%	860.093,84	2,90%	665.002,61	3,09%	709.433,71	3,19%	730.617,53	3,19%	731.961,48	2,88%	660.607,26						
2.0	PROGRAMAS AMBIENTAIS	4,60%	294.521,39	2,88%	184.722,32	0,86%	54.933,69	0,87%	55.974,52	1,01%	66.077,62	1,14%	73.222,45	0,07%	4.230,72						
3.0	MOBILIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-						
4.0	CANTEIRO DE OBRAS	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96						
5.0	SINALIZAÇÃO DE OBRA	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26						
6.0	TERRAPLANAGEM	2,59%	3.915.070,13	2,59%	3.915.070,13	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-						
7.0	DRENAGEM	9,83%	2.195.051,12	8,35%	1.866.309,14	1,48%	331.616,33	1,48%	331.616,33	1,20%	268.274,32	1,20%	268.274,32	1,20%	268.274,32						
8.0	PAVIMENTAÇÃO	8,27%	5.216.268,03	8,01%	5.052.751,06	6,66%	4.197.245,27	6,66%	4.197.245,27	6,66%	4.197.245,27	6,66%	4.197.245,27	6,66%	4.197.245,27						
9.0	LIGANTES BETUMINOSOS	1,03%	987.212,7	1,03%	987.212,7	18,55%	1.771.658,33	18,55%	1.771.658,33	18,55%	1.771.658,33	18,55%	1.771.658,33	18,55%	1.771.658,33						
10.0	OBRAS COMPLEMENTARES	1,95%	470.415,92	1,95%	470.415,92	1,21%	290.464,82	7,07%	1.702.996,04	7,07%	1.702.996,04	7,07%	1.702.996,04	7,07%	1.702.996,04						
11.0	OBRAS DE ARTE	9,66%	6.300.489,11	2,82%	1.842.340,08	2,82%	1.842.340,08	2,82%	1.842.340,08	3,87%	2.522.482,37	3,87%	2.522.482,37	2,15%	1.404.858,67						
12.0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,88%	415.240,40	5,88%	415.240,40	5,88%	415.240,40	5,88%	415.240,40	5,88%	415.240,40	5,88%	415.240,40	5,88%	415.240,40						
13.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA - EDU	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	11,26%	339.552,42	6,75%	203.560,52	7,20%	217.130,55	8,23%	248.186,85						
14.0	SINALIZAÇÃO VÁRIA	0,00%	-	0,00%	-	3,15%	138.632,50	9,68%	436.140,09	9,68%	436.140,09	9,68%	436.140,09	9,68%	436.140,09						
15.0	PASAGEM	4,76%	162.787,07	4,76%	162.787,07	4,76%	162.787,07	4,76%	162.787,07	4,76%	162.787,07	4,76%	162.787,07	4,76%	162.787,07						
16.0	INTERFERÊNCIAS	5,00%	146.787,43	5,00%	146.787,43	50,00%	1.467.874,32	5,00%	146.787,43	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-						
17.0	DESMOBILIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-						
TOTAL		5,20%	20.504.528,38	3,84%	15.131.859,89	2,90%	11.444.776,5	3,09%	12.158.453,91	3,19%	12.562.701,78	3,19%	12.565.810,60	2,88%	11.358.901,24						
TOTAL ACUMULADO		72,93%	29.7436.201,82	76,77%	302.568.051,71	79,67%	314.003.593,35	82,76%	326.200.983,26	85,95%	338.783.695,03	89,14%	351.349.505,63	92,02%	367.708.496,87						

Assinatura Avançada realizada por: **Thais Caroline Aves Ferreira Camargo (XXX.946.549-XX)** em 02/10/2024 15:48 Local: AMEP/DIVFC, Inserido ao protocolo **22.838.109-8** por: **Maria Paula Guillen Cavarsan** em: 02/10/2024 15:33. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eptocolo-pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **798bfd4d28329bc1e67f54821d5207cc**.

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
 EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO (PR-423), ENTRE OS MUNICÍPIOS DE AR
 RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO:
 ENP CIBELE CRISTINE MELLO FRANCAZAK | CREIA: 148.511-0/PR | ART.17204478877
 ENP FIANIS CAROLINE AVES FERREIRA CAMARGO | CREIA: 170.207-0/PR | ART.17204478887
OBS: PREZADO LICITANTE, SE ATENTAR QUE ESTA OBRA FOI PLANEJADA PARA EXECUÇÃO EM VÁRIAS FRENTES DE TRABALHO SIMULTÂNEAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	35ª MEDIÇÃO		37ª MEDIÇÃO		38ª MEDIÇÃO		39ª MEDIÇÃO		40ª MEDIÇÃO		41ª MEDIÇÃO		42ª MEDIÇÃO	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	TOTAL														
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,37%	54.2389,14	1,44%	329.9888,09	1,10%	252.4792,11	1,08%	246.4986,68	0,92%	211.0033,06	0,93%	213.246,16	0,14%	31.007,55
2.0	PROGRAMAS AMBIENTAIS	1,82%	116.671,42	3,00%	193.0746,2	1,14%	79.3224,5	1,01%	66.027,62	0,87%	55.974,52	3,00%	191.074,62	4,78%	306.498,68
3.0	MOBILIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.0	CANTEIRO DE OBRAS	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96	1,11%	90.132,96
5.0	SINALIZAÇÃO DE OBRA	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26	2,97%	6.549,26
6.0	TERRAPLANAGEM	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
7.0	DRENAGEM	1,20%	268.274,32	0,75%	167.588,30	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
8.0	PAVIMENTAÇÃO	4,37%	2.756.702,50	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
9.0	LIGANTES BETUMINOSOS	1,03%	98.721,27	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
10.0	OBRAS COMPLEMENTARES	7,07%	1.702.996,04	8,79%	2.117.894,55	8,79%	2.117.894,55	8,79%	2.117.894,55	8,79%	2.117.894,55	8,79%	2.117.894,55	0,00%	-
11.0	OBRAS DE ARTE	2,15%	1.404.858,67	2,15%	1.404.858,67	1,04%	680.142,30	1,04%	680.142,30	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
12.0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,88%	415.240,40	5,88%	415.240,40	5,88%	415.240,40	5,88%	415.240,40	5,88%	415.240,40	5,88%	415.240,40	0,00%	-
13.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA - EDU	44,58%	1.344.338,07	11,91%	359.153,58	3,87%	116.702,30	0,93%	28.044,74	5,27%	158.930,18	0,00%	-	0,00%	-
14.0	SINALIZAÇÃO VÁRIA	9,68%	426.140,09	9,68%	426.140,09	9,68%	426.140,09	9,68%	426.140,09	9,68%	426.140,09	9,68%	426.140,09	0,00%	-
15.0	PASAGEM	4,76%	162.787,07	4,76%	162.787,07	4,76%	162.787,07	4,76%	162.787,07	4,76%	162.787,07	4,76%	162.787,07	0,00%	-
16.0	INTERFERÊNCIAS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
17.0	DESMOBILIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	TOTAL	2,37%	931650,21	1,44%	5.672307,58	1,10%	4.341.290,58	1,08%	4.238.457,67	0,92%	3.645.662,09	0,93%	3.666.692,91	0,14%	531.683,31
	TOTAL ACUMULADO	94,39%	372.044.938,08	95,83%	3.777.121.516,67	96,93%	392.058.506,25	98,01%	386.256.963,92	98,93%	389.942.636,01	99,89%	391.629.318,92	100,00%	394.141.002,23