

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP

EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO (PR-423), ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ARAUCÁRIA E CURITIBA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 8,98 KM

RESPONSÁVEIS PELO ORÇAMENTO:

ENGF CIBELE CRISTINE MELLO FRANCAZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720244788727

ENGF THAIS CAROLINE ALVES FERREIRA CAMARGO | CREA: 170.207-D/PR | ART 1720244788867

OBS: - PREZADO LICITANTE, SE ATENTAR QUE ESTA OBRA FOI PLANEJADA PARA EXECUÇÃO EM VÁRIAS FRENTES DE TRABALHO SIMULTÂNEAS.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª MEDIÇÃO		5ª MEDIÇÃO		6ª MEDIÇÃO		7ª MEDIÇÃO	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.471.095,02	6,60%	0,06%	13.008,03	0,01%	2.300,52	0,03%	6.783,54	0,06%	14.799,63	0,07%	17.321,49	0,00%	-	0,00%	858,85
2.0	PROGRAMAS AMBIENTAIS	6.276.630,77	1,77%	2,93%	184.017,80	0,52%	32.544,22	1,53%	95.963,25	3,34%	209.362,73	3,90%	245.038,22	0,00%	-	0,19%	12.149,76
3.0	MOBILIZAÇÃO	142.968,25	0,04%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.0	CANTEIRO DE OBRAS	8.109.846,32	2,28%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
5.0	SINALIZAÇÃO DE OBRA	220.545,27	0,06%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.0	TERRAPLANAGEM	132.852.748,56	37,37%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
7.0	DRENAGEM	22.619.718,63	6,36%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
8.0	PAVIMENTAÇÃO	60.244.062,59	16,95%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
9.0	LIGANTES BETUMINOSOS	9.549.340,54	2,69%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
10.0	OBRAS COMPLEMENTARES	22.172.949,46	6,24%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
11.0	OBRAS DE ARTE	52.653.775,93	14,81%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
12.0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.003.234,05	1,97%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA - RDU	2.301.385,22	0,65%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.391.984,50	1,24%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
15.0	PAISAGISMO	3.351.264,37	0,94%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
16.0	DESMOBILIZAÇÃO	142.968,25	0,04%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	TOTAL	355.504.517,73	100,00%	0,06%	197.025,83	0,01%	34.844,74	0,03%	102.746,79	0,06%	224.162,36	0,07%	262.359,71	0,00%	-	0,00%	13.008,61
	TOTAL ACUMULADO	355.504.517,73		0,06%	197.025,83	0,07%	231.870,57	0,09%	334.617,36	0,16%	558.779,72	0,23%	821.139,43	0,23%	821.139,43	0,23%	834.148,04

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP

EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO (PR-423), ENTRE OS MUNICÍPIOS DE #

RESPONSÁVEIS PELO ORÇAMENTO:

ENGR CIBELE CRISTINE MELLO FRANCAZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720244788727

ENGR THAIS CAROLINE ALVES FERREIRA CAMARGO | CREA: 170.207-D/PR | ART 1720244788867

OBS.: PREZADO LICITANTE, SE ATENTAR QUE ESTA OBRA FOI PLANEJADA PARA EXECUÇÃO EM VÁRIAS FRENTE DE TRABALHO SIMULTÂNEAS.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			8ª MEDIÇÃO		9ª MEDIÇÃO		10ª MEDIÇÃO		11ª MEDIÇÃO		12ª MEDIÇÃO		13ª MEDIÇÃO		14ª MEDIÇÃO	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.471.095,02	0,00%	429,43	0,09%	20.345,93	0,00%	-	0,00%	-	0,10%	23.511,12	1,16%	272.267,05	0,73%	171.238,52
2.0	PROGRAMAS AMBIENTAIS	6.276.630,77	0,10%	6.074,88	4,59%	287.823,35	0,00%	-	0,00%	-	5,30%	332.599,58	4,47%	280.617,71	2,51%	157.620,32
3.0	MOBILIZAÇÃO	142.968,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	33,33%	47.656,08	33,33%	47.656,08
4.0	CANTEIRO DE OBRAS	8.109.846,32	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	3.243.938,53	15,00%	1.216.476,95
5.0	SINALIZAÇÃO DE OBRA	220.545,27	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	14,00%	30.876,34	2,97%	6.540,31
6.0	TERRAPLANAGEM	132.852.748,56	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,19%	248.532,23	0,75%	994.128,93
7.0	DRENAGEM	22.619.718,63	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
8.0	PAVIMENTAÇÃO	60.244.062,59	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
9.0	LIGANTES BETUMINOSOS	9.549.340,54	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
10.0	OBRAS COMPLEMENTARES	22.172.949,46	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
11.0	OBRAS DE ARTE	52.653.775,93	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
12.0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.003.234,05	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA - RDU	2.301.385,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.391.984,50	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
15.0	PAISAGISMO	3.351.264,37	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
16.0	DESMOBILIZAÇÃO	142.968,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL		355.504.517,73	0,00%	6.504,31	0,09%	308.169,28	0,00%	-	0,00%	-	0,10%	356.110,70	1,16%	4.123.887,94	0,73%	2.593.661,11
TOTAL ACUMULADO		355.504.517,73	0,24%	840.652,35	0,32%	1.148.821,63	0,32%	1.148.821,63	0,32%	1.148.821,63	0,42%	1.504.932,32	1,58%	5.628.820,26	2,31%	8.222.481,37

Assinatura Avançada realizada por: **Thais Caroline Aves Ferreira Camargo (XXX.946.549-XX)** em 06/12/2024 11:07 Local: AMEP/DIVFC, **Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX)** em 12/12/2024 14:49 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo **22.838.109-8** por: **Danilo Andrade Silva** em: 06/12/2024 10:40. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **d46ee233c140377ae086c1c51de78db2**.

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
 EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO (PR-423), ENTRE OS MUNICÍPIOS DE A
 RESPONSÁVEIS PELO ORÇAMENTO:
 ENGª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCAZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720244788727
 ENGª THAIS CAROLINE ALVES FERREIRA CAMARGO | CREA: 170.207-D/PR | ART 1720244788867

*OBS.: PREZADO LICITANTE, SE ATENTAR QUE ESTA OBRA FOI PLANEJADA PARA EXECUÇÃO EM VÁRIAS
 FRENTES DE TRABALHO SIMULTÂNEAS.*

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			15ª MEDIÇÃO		16ª MEDIÇÃO		17ª MEDIÇÃO		18ª MEDIÇÃO		19ª MEDIÇÃO		20ª MEDIÇÃO		21ª MEDIÇÃO	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.471.095,02	1,38%	323.033,78	4,15%	975.218,53	4,34%	1.018.919,99	4,32%	1.014.435,56	4,32%	1.014.869,99	5,29%	1.240.637,86	5,75%	1.348.742,41
2.0	PROGRAMAS AMBIENTAIS	6.276.630,77	2,49%	156.158,46	1,54%	96.599,91	4,47%	280.617,71	3,46%	217.178,88	3,56%	223.324,54	3,56%	223.324,54	3,83%	240.097,97
3.0	MOBILIZAÇÃO	142.968,25	33,33%	47.656,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.0	CANTEIRO DE OBRAS	8.109.846,32	15,00%	1.216.476,95	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40
5.0	SINALIZAÇÃO DE OBRA	220.545,27	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31
6.0	TERRAPLANAGEM	132.852.748,56	1,76%	2.333.843,08	9,41%	12.499.065,57	9,41%	12.499.065,57	9,41%	12.499.065,57	9,41%	12.499.065,57	11,81%	15.692.886,60	11,25%	14.947.289,90
7.0	DRENAGEM	22.619.718,63	3,58%	809.116,70	3,58%	809.116,70	4,33%	978.812,47	4,33%	978.812,47	4,33%	978.812,47	4,33%	978.812,47	4,33%	978.812,47
8.0	PAVIMENTAÇÃO	60.244.062,59	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	2,76%	1.665.721,31
9.0	LIGANTES BETUMINOSOS	9.549.340,54	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
10.0	OBRAS COMPLEMENTARES	22.172.949,46	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1,95%	432.817,01
11.0	OBRAS DE ARTE	52.653.775,93	0,00%	-	0,56%	294.479,41	1,06%	558.987,75	1,06%	558.987,75	1,06%	558.987,75	1,06%	558.987,75	1,06%	558.987,75
12.0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.003.234,05	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA - RDU	2.301.385,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.391.984,50	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
15.0	PAISAGISMO	3.351.264,37	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	4,76%	159.584,02
16.0	DESMOBILIZAÇÃO	142.968,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL		355.504.517,73	1,38%	4.892.825,37	4,15%	14.771.129,83	4,34%	15.433.053,20	4,32%	15.365.129,94	4,32%	15.371.710,04	5,29%	18.791.298,93	5,75%	20.428.702,55
TOTAL ACUMULADO		355.504.517,73	3,69%	13.115.306,74	7,84%	27.886.436,57	12,19%	43.319.489,76	16,51%	58.684.619,71	20,83%	74.056.329,75	26,12%	92.847.628,68	31,86%	113.276.331,23

Assinatura Avançada realizada por: **Thais Caroline Aves Ferreira Camargo (XXX.946.549-XX)** em 06/12/2024 11:07 Local: AMEP/DIVFC, **Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX)** em 12/12/2024 14:49 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo **22.838.109-8** por: **Danilo Andrade Silva** em: 06/12/2024 10:40. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **d46ee233c140377ae086c1c51de78db2**.

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
 EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO (PR-423), ENTRE OS MUNICÍPIOS DE A
 RESPONSÁVEIS PELO ORÇAMENTO:
 ENGª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCAZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720244788727
 ENGª THAIS CAROLINE ALVES FERREIRA CAMARGO | CREA: 170.207-D/PR | ART 1720244788867

*OBS.: PREZADO LICITANTE, SE ATENTAR QUE ESTA OBRA FOI PLANEJADA PARA EXECUÇÃO EM VÁRIAS
 FRENTES DE TRABALHO SIMULTÂNEAS.*

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			22ª MEDIÇÃO		23ª MEDIÇÃO		24ª MEDIÇÃO		25ª MEDIÇÃO		26ª MEDIÇÃO		27ª MEDIÇÃO		28ª MEDIÇÃO	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.471.095,02	5,84%	1.371.634,02	4,03%	945.991,65	4,40%	1.031.827,99	5,28%	1.238.476,72	5,29%	1.240.697,99	5,41%	1.269.032,18	5,15%	1.209.219,67
2.0	PROGRAMAS AMBIENTAIS	6.276.630,77	3,15%	197.436,03	2,88%	180.539,41	3,83%	240.097,97	4,60%	288.522,43	1,93%	121.401,25	2,61%	164.063,19	1,66%	104.504,63
3.0	MOBILIZAÇÃO	142.968,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.0	CANTEIRO DE OBRAS	8.109.846,32	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40
5.0	SINALIZAÇÃO DE OBRA	220.545,27	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31
6.0	TERRAPLANAGEM	132.852.748,56	11,25%	14.947.289,90	3,60%	4.782.067,41	3,60%	4.782.067,41	3,60%	4.782.067,41	3,60%	4.782.067,41	3,19%	4.237.186,22	2,59%	3.442.353,26
7.0	DRENAGEM	22.619.718,63	4,33%	978.812,47	4,33%	978.812,47	4,33%	978.812,47	5,22%	1.180.176,83	6,10%	1.378.721,21	10,09%	2.281.769,59	10,12%	2.290.024,49
8.0	PAVIMENTAÇÃO	60.244.062,59	2,76%	1.665.721,31	2,76%	1.665.721,31	4,68%	2.820.445,03	8,27%	4.983.332,44	8,27%	4.983.332,44	8,27%	4.983.332,44	8,27%	4.983.332,44
9.0	LIGANTES BETUMINOSOS	9.549.340,54	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1,03%	98.721,27	1,03%	98.721,27	1,03%	98.721,27	1,03%	98.721,27
10.0	OBRAS COMPLEMENTARES	22.172.949,46	1,95%	432.817,01	1,95%	432.817,01	1,95%	432.817,01	1,95%	432.817,01	1,95%	432.817,01	1,95%	432.817,01	1,95%	432.817,01
11.0	OBRAS DE ARTE	52.653.775,93	1,76%	925.485,50	9,66%	5.086.262,49	9,66%	5.086.262,49	9,66%	5.086.262,49	9,66%	5.086.262,49	9,66%	5.086.262,49	9,66%	5.086.262,49
12.0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.003.234,05	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	5,88%	411.954,94	5,88%	411.954,94	5,88%	411.954,94	5,88%	411.954,94
13.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA - RDU	2.301.385,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.391.984,50	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
15.0	PAISAGISMO	3.351.264,37	4,76%	159.584,02	4,76%	159.584,02	4,76%	159.584,02	4,76%	159.584,02	4,76%	159.584,02	4,76%	159.584,02	4,76%	159.584,02
16.0	DESMOBILIZAÇÃO	142.968,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL		355.504.517,73	5,84%	20.775.429,97	4,03%	14.328.445,49	4,40%	15.628.564,10	5,28%	18.758.565,27	5,29%	18.792.209,73	5,41%	19.221.373,06	5,15%	18.315.423,93
TOTAL ACUMULADO		355.504.517,73	37,71%	134.051.761,21	41,74%	148.380.206,69	46,13%	164.008.770,79	51,41%	182.767.336,07	56,70%	201.559.545,80	62,10%	220.780.918,86	67,26%	239.096.342,79

Assinatura Avançada realizada por: **Thais Caroline Aves Ferreira Camargo (XXX.946.549-XX)** em 06/12/2024 11:07 Local: AMEP/DIVFC, **Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX)** em 12/12/2024 14:49 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo **22.838.109-8** por: **Danilo Andrade Silva** em: 06/12/2024 10:40. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **d46ee233c140377ae086c1c51de78db2**.

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
 EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO (PR-423), ENTRE OS MUNICÍPIOS DE A
 RESPONSÁVEIS PELO ORÇAMENTO:
 ENGª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCAZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720244788727
 ENGª THAIS CAROLINE ALVES FERREIRA CAMARGO | CREA: 170.207-D/PR | ART 1720244788867

OBS.: PREZADO LICITANTE, SE ATENTAR QUE ESTA OBRA FOI PLANEJADA PARA EXECUÇÃO EM VÁRIAS
 FRENTES DE TRABALHO SIMULTÂNEAS.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			29ª MEDIÇÃO		30ª MEDIÇÃO		31ª MEDIÇÃO		32ª MEDIÇÃO		33ª MEDIÇÃO		34ª MEDIÇÃO		35ª MEDIÇÃO	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.471.095,02	5,19%	1.217.465,38	3,92%	920.880,63	2,63%	617.268,43	3,19%	747.814,80	3,30%	775.383,73	3,31%	776.683,29	3,02%	709.803,19
2.0	PROGRAMAS AMBIENTAIS	6.276.630,77	4,60%	288.522,43	2,88%	180.959,81	0,86%	53.814,77	0,87%	54.834,40	1,01%	63.703,11	1,14%	71.731,02	0,07%	4.144,55
3.0	MOBILIZAÇÃO	142.968,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.0	CANTEIRO DE OBRAS	8.109.846,32	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40
5.0	SINALIZAÇÃO DE OBRA	220.545,27	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31
6.0	TERRAPLANAGEM	132.852.748,56	2,59%	3.442.353,26	2,59%	3.442.353,26	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
7.0	DRENAGEM	22.619.718,63	9,83%	2.222.654,43	8,35%	1.889.778,44	1,48%	335.786,49	1,48%	335.786,49	1,20%	271.647,94	1,20%	271.647,94	1,20%	271.647,94
8.0	PAVIMENTAÇÃO	60.244.062,59	8,27%	4.983.332,44	8,01%	4.827.117,41	6,66%	4.009.814,75	6,66%	4.009.814,75	6,66%	4.009.814,75	6,66%	4.009.814,75	6,66%	4.009.814,75
9.0	LIGANTES BETUMINOSOS	9.549.340,54	1,03%	98.721,27	1,03%	98.721,27	18,55%	1.771.658,33	18,55%	1.771.658,33	18,55%	1.771.658,33	18,55%	1.771.658,33	18,55%	1.771.658,33
10.0	OBRAS COMPLEMENTARES	22.172.949,46	1,95%	432.817,01	1,95%	432.817,01	1,21%	267.249,43	7,07%	1.566.884,11	7,07%	1.566.884,11	7,07%	1.566.884,11	7,07%	1.566.884,11
11.0	OBRAS DE ARTE	52.653.775,93	9,66%	5.086.262,49	2,82%	1.487.285,36	2,82%	1.487.285,36	2,82%	1.487.285,36	3,87%	2.036.351,03	3,87%	2.036.351,03	2,15%	1.134.115,12
12.0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.003.234,05	5,88%	411.954,94	5,88%	411.954,94	5,88%	411.954,94	5,88%	411.954,94	5,88%	411.954,94	5,88%	411.954,94	5,88%	411.954,94
13.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA - RDU	2.301.385,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	11,26%	259.135,98	6,75%	155.343,50	7,20%	165.699,74	8,23%	189.404,00
14.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.391.984,50	0,00%	-	0,00%	-	3,15%	138.378,91	9,68%	425.360,56	9,68%	425.360,56	9,68%	425.360,56	9,68%	425.360,56
15.0	PAISAGISMO	3.351.264,37	4,76%	159.584,02	4,76%	159.584,02	4,76%	159.584,02	4,76%	159.584,02	4,76%	159.584,02	4,76%	159.584,02	4,76%	159.584,02
16.0	DESMOBILIZAÇÃO	142.968,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL		355.504.517,73	5,19%	18.440.317,38	3,92%	13.948.101,87	2,63%	9.349.445,14	3,19%	11.326.763,46	3,30%	11.744.335,73	3,31%	11.764.019,43	3,02%	10.751.021,22
TOTAL ACUMULADO		355.504.517,73	72,44%	257.536.660,17	76,37%	271.484.762,04	79,00%	280.834.207,18	82,18%	292.160.970,64	85,49%	303.905.306,37	88,79%	315.669.325,80	91,82%	326.420.347,02

Assinatura Avançada realizada por: **Thais Caroline Aves Ferreira Camargo (XXX.946.549-XX)** em 06/12/2024 11:07 Local: AMEP/DIVFC, **Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX)** em 12/12/2024 14:49 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo **22.838.109-8** por: **Danilo Andrade Silva** em: 06/12/2024 10:40. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **d46ee233c140377ae086c1c51de78db2**.

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
 EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO (PR-423), ENTRE OS MUNICÍPIOS DE A
 RESPONSÁVEIS PELO ORÇAMENTO:
 ENGª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCAZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720244788727
 ENGª THAIS CAROLINE ALVES FERREIRA CAMARGO | CREA: 170.207-D/PR | ART 1720244788867

OBS.: PREZADO LICITANTE, SE ATENTAR QUE ESTA OBRA FOI PLANEJADA PARA EXECUÇÃO EM VÁRIAS
 FRENTE DE TRABALHO SIMULTÂNEAS.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			36ª MEDIÇÃO		37ª MEDIÇÃO		38ª MEDIÇÃO		39ª MEDIÇÃO		40ª MEDIÇÃO		41ª MEDIÇÃO		42ª MEDIÇÃO	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.471.095,02	2,39%	561.190,30	1,45%	339.889,40	1,13%	265.227,17	1,11%	259.876,82	0,97%	227.497,44	0,99%	231.380,77	0,15%	35.131,23
2.0	PROGRAMAS AMBIENTAIS	6.276.630,77	1,82%	114.392,96	3,00%	188.162,35	1,14%	71.731,02	1,01%	63.703,11	0,87%	54.834,40	3,00%	188.162,35	4,78%	300.255,76
3.0	MOBILIZAÇÃO	142.968,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.0	CANTEIRO DE OBRAS	8.109.846,32	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40	1,11%	90.109,40
5.0	SINALIZAÇÃO DE OBRA	220.545,27	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31	2,97%	6.540,31
6.0	TERRAPLANAGEM	132.852.748,56	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
7.0	DRENAGEM	22.619.718,63	1,20%	271.647,94	0,75%	169.695,77	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
8.0	PAVIMENTAÇÃO	60.244.062,59	4,37%	2.633.600,28	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
9.0	LIGANTES BETUMINOSOS	9.549.340,54	1,03%	98.721,27	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
10.0	OBRAS COMPLEMENTARES	22.172.949,46	7,07%	1.566.884,11	8,79%	1.948.621,86	8,79%	1.948.621,86	8,79%	1.948.621,86	8,79%	1.948.621,86	8,79%	1.948.621,86	0,00%	-
11.0	OBRAS DE ARTE	52.653.775,93	2,15%	1.134.115,12	2,15%	1.134.115,12	1,04%	549.065,67	1,04%	549.065,67	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
12.0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.003.234,05	5,88%	411.954,94	5,88%	411.954,94	5,88%	411.954,94	5,88%	411.954,94	5,88%	411.954,94	5,88%	411.954,94	0,00%	-
13.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA - RDU	2.301.385,22	44,58%	1.025.957,53	11,91%	274.094,98	3,87%	89.063,61	0,93%	21.402,88	5,27%	121.283,00	0,00%	-	0,00%	-
14.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.391.984,50	9,68%	425.360,56	9,68%	425.360,56	9,68%	425.360,56	9,68%	425.360,56	9,68%	425.360,56	9,68%	425.360,56	0,00%	-
15.0	PAISAGISMO	3.351.264,37	4,76%	159.584,02	4,76%	159.584,02	4,76%	159.584,02	4,76%	159.584,02	4,76%	159.584,02	4,76%	159.584,02	0,00%	-
16.0	DESMOBILIZAÇÃO	142.968,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	30,00%	42.890,48	70,00%	100.077,78
TOTAL		355.504.517,73	2,39%	8.500.058,74	1,45%	5.148.128,71	1,13%	4.017.258,56	1,11%	3.936.219,57	0,97%	3.445.785,95	0,99%	3.504.604,69	0,15%	532.114,48
TOTAL ACUMULADO		355.504.517,73	94,21%	334.920.405,76	95,66%	340.068.534,48	96,79%	344.085.793,04	97,90%	348.022.012,61	98,86%	351.467.798,56	99,85%	354.972.403,25	100,00%	355.504.517,73

Assinatura Avançada realizada por: **Thais Caroline Aves Ferreira Camargo (XXX.946.549-XX)** em 06/12/2024 11:07 Local: AMEP/DIVFC, **Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX)** em 12/12/2024 14:49 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo **22.838.109-8** por: **Danilo Andrade Silva** em: 06/12/2024 10:40. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **d46ee233c140377ae086c1c51de78db2**.



ePROTOCOLO



Documento: **5CRONOGRAMAFISICOFINANCEIRO.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Thais Caroline Aves Ferreira Camargo (XXX.946.549-XX)** em 06/12/2024 11:07 Local: AMEP/DIVFC, **Cibele Cristine Mello Franczak (XXX.735.949-XX)** em 12/12/2024 14:49 Local: AMEP/DIVFC.

Inserido ao protocolo **22.838.109-8** por: **Danilo Andrade Silva** em: 06/12/2024 10:40.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
d46ee233c140377ae086c1c51de78db2.